



## प्रगति विवरण- २०८३ जेठ मसान्त सम्म

क्र.स.	वजेटको किसिम	कूल विनियोजित वजेट	जेठ मसान्त सम्मको खर्च	प्रगति प्रतिशत		कैफियत
				वित्तीय	भौतिक	
१	चालु	१७६०००००.००	१२६२०३५५.९०	७१.७१		
२	पूँजिगत	२३५३०००००.००	८०७१०७६३.००	३४.३०		
	जम्मा	२५२९०००००.००	९३३३१११८.९०	३६.९०		

प्रदेश तर्फको वजेट २०७४०००००  
संघिय ससर्त अनुदान ४५५०००००

व.उ.शि.नं	वार्षिक वजेट	खर्च	कैफियत
३४००३००१३	१७६०००००	१२,५००,०९५.९०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास
जम्मा	१७६०००००	१२,५००,०९५.९०	
३४००३००१४	४६४५००००	१३,३९०,८३५.००	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास
३४००३००६४	५२००००००	११,२१०,५८९.००	मर्मत सम्भार तथा प्रणाली
३४००३००४४	९१३५००००	४६,९९१,७३४.००	बहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चित आयोजना-
३४०९११२३४	४५५०००००	९,११७,६०५.००	मर्मत संभार आयोजनाहरु (संघिय)
जम्मा	२३५३०००००	८०,७१०,७६३.००	
कुल जम्मा	२५२९०००००	९३,२१०,८५८.९०	

### योजनाको विवरण

क्रमागत योजना संख्या: ३७  
स्रोत सुनिश्चित योजना संख्या: २९ वटा  
मर्मत संभार सम्बन्धि योजना: ५९ वटा  
सिंचाई प्रणाली संचालन: ४ वटा