प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
गण्डकी प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की

पोखरा नेपाल

आ.व. २०८१/८२ को
वार्षिक प्रगती विवरण

CamScanner

गण्डकी प्रदेश सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रे

चेवाए, नेपाल

जिन्सागत प्रगति २०८१/८२

क.सं	कार्यालय	चालु प्रदेश			पुंजीगत प्रदेश			पुंजीगत सघ सरार			सघ विशेष अनुदान			पुंजीगत जम्मा			कुल जम्मा		
		विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %
	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रे	१६५.००	१३८.१६	८३.७२	२०६०.३९	१११६.३१	१६.८४	३६५.१०	१७८.१८	४८.२६	६००.००	०.००	०.००	३०२५.४९	२१७१.४९	७१.७७	३१९०.४९	२३०९.६५	७२.३९

CamScanner

गण्डकी प्रदेश सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

आर्थिक वर्ष २०८१/८२, बजेट रु. ताखमा

कार्यालय अनुसार बजेट र खर्चको वार्षिक वितीय विवरण

क.सं.	कार्यालय	कुल जम्मा			पुँजीगत जम्मा			चालु जम्मा			पहिलो चैमासिक				दोस्रो चैमासिक				तेस्रो चैमासिक				चौथो चैमासिक			
		बजेट	खर्च	खर्च%	बजेट	खर्च	खर्च%	बजेट	खर्च	खर्च%	बजेट		खर्च		बजेट		खर्च		बजेट		खर्च		बजेट		खर्च	
											चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत
१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की	२८२५.३९	२३४३.४०	८२.९४	२६६०.३९	२२०५.१५	८२.८९	१६५.००	१३८.१५	८३.७३	४२.२५	६३०.००	३१.१२	७८.९१	५०.०९	४०२.९०	३४.०१	२२४.९५	३१.८८	६२९.००	३३.७४	४०९.५१	४०.७८	९९८.४९	३९.३७	१४९१.७९
	जम्मा	२८२५.३९	२३४३.४								४२.३	६३०	३१.१	७८.९१	५०.१	४०२.९	३४	२२४.९	३१.९	६२९	३३.७	४०९.५	४०.८	९९८.५	३९.३७	१४९१.८

मधेश प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रे
पोखरा, नेपाल

जिन्सागत प्रगति २०८१/८२

क्र. सं.	कार्यालय	चालु पुंजीगत			पुंजीगत प्रदेश			पुंजीगत संघ नसर्ते			सशर्त विशेष अनुदान			पुंजीगत जम्मा			कुल जम्मा		
		विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %
	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रे	१६५.००	१३८.२५	८३.७९	२०६०.३९	१९९५.७५	९६.८९	१७६.१८	४८.२६		६००.००	०.००	०.००	३०२५.८९	२१७१.९३	७१.७९	३१९०.८९	२३१०.१८	७२.४१
		-					-	-						-					-

विद्युत डिभिजन कार्यालय, काभ्रे

डिभिजन प्रमुख

गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
जलस्रोत तथा जिल्ला विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की

वार्षिक प्रगति विवरणको सारांश

आ.व. २०८१/८२

रकम रु हजारमा

बजेटको किसिम	वित्तीय स्रोत	वार्षिक प्रगति विवरण (सारांश)				कैफियत
		बजेट विनियोजन	खर्च	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	
चालु	प्रदेश तर्फ	१६५	१३८.१५	८३.७२७३		
पूँजीगत	प्रदेश तर्फ	२०६०.३९	१९९५.३१	९६.८४१२	९७.३६	
	संघ सशर्त अनुदान तर्फ	३६५.१०	१७६.१८	४८.२५५३	५२.८९	
	संघ बिशेष अनुदान तर्फ	६००.००	२०९.४१	३४.९०११	५०.००	
कूल (पूँजीगत)		३०२५.४९	२३८०.८९४	७८.६९४४९	८२.६०	
कूल जम्मा		३१९०.४९	२५१९.०४४	७८.९५४७७		

पेश गर्ने: चेक/जाँच गर्ने: प्रमाणित गर्ने:

मन्त्रालयको नामः ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

विषयः बहुवर्षीय/क्षेत्र सुनिश्चित आयोजनाको विवरण

प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
कार्यालय तथा विद्युत विकास डिभिजन
कास्की जिल्ला
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

मार्गशीर्ष मिति: २०८२/०३/३१

नोटः तल उल्लेखित विवरणहरु प्रविष्ट गर्दा कार्यालयमा रहेको अभिलेख अनुसार सत्य/तथ्य विवरण अध्यावधिक गरि अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गरि पठाउनुहुन् अनुरोध छ, साथै कुनै आयोजना छुट भएको भएमा सो समेत समावेस गरि अध्यावधिक गर्नुहुन समेत अनुरोध छ

क्र. सं.	कार्य सोर्टकोड	विभागगत कोड	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अर्थबाट उपलब्धी परिमाण	अर्थबाट उपलब्धी इकाई (रै./वि./ आदि)	अन्य भौतिक उपलब्धी	कुल लागत अनुमान रकम	क्षेत्र सुनिश्चित/ सहमति रकम	क्षेत्र सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न मुर्तुवै मिति	म्याद भन्दा अघको भन्दा सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण: गुरु देखि २०८०/८१ सम्मको खर्च	खर्चको विवरण: आ.व. २०८१/८२ को खर्च	खर्चको विवरण: २०८१/८२ सम्मको कुल खर्च	हालसम्मको प्रगती %: भितिय	हालसम्मको प्रगती %: भौतिक	आ.व २०८१/८२ को विनियोजन बजेट	आ.व २०८२/८३ मंसिरको सोही रकमित	भौतिक आ.व. २०८१/८२ मा सम्पन्न भएको वा २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने/ गुरुहुने कुनाहरु
			क्षेत्र- जिल्ला																			
१			विद्युत्पुर वेगमुल विद्युत् गृह तथा सडी व्यवस्थापन कार्य, पोखरा १६-३१	कास्की				६२५००		२०७८/११/१३	२०७८/२०७९		२०८२/८३	३४२००.२२०३	२७,१८१.७८	६,२१६.२३	३३,३९७.३१	९६.८०	९२	३०००	-	२०८२/८३ मा सम्पन्न हुने
२			दुईको रा हुने खोला निर्माई योजना, पोखरा म.न.पा. ३३, कास्की	कास्की				१४९२३		२०७७/११/२०	२०७७/२०७८		२०८२/८३	८९६०	३,६६४.२९	०	५६६४.२९३८	६३.२२	७५	२०००	१२९५.७०७२	२०८२/८३ मा सम्पन्न हुने
३			कर्णाली नदि नियन्त्रण कार्य, पोखरा ११,१३	कास्की				८४६३८		२०८०/०३/२४	२०७९/२०८०	२०८२/८३		४६९६३	-	३०,७८२.००	२०७८१.९९९	६५.४६	६७	१८५००	०	२०८२/८३ मा सम्पन्न हुने
४			तिलाचार भट्टीखोला डराइन पोखरा १३, कास्की	कास्की						२०८०/०३/२४	२०७९/२०८०	२०८२/८३		४२९८०	-	१७,४२९.६४	१७४२९.६४१	४०.५६	४२	१८५००	७०५०.३६९	२०८२/८३ मा सम्पन्न हुने
५			पुराने पुल तल माथि सटवाचर, पोखरा-२६, कास्की	कास्की				२२०००		२०८०/११/१८	२०८०/८६	२०८१/८२	२०८२/८३	९४७७.४१	९४०.००	४,८१०.७१	५७५०.७०९	६१.१३	६२	७०००	०	२०८२/८३ मा सम्पन्न हुने
६			बाटीखोला निर्माण माछापुच्छ्रे मार्ग -५, कास्की	कास्की				९४५०		२०८०/११/१८	२०८०/८६	२०८१/८२		३८११	६६०.००	३,०९९.९९	३७५९.९९२	९८.६६	१००	०	०	सम्पन्न
			बाटीखोला मुन्डेवर्ती निर्माई योजना	कास्की				१०३४०६.८			२०७७/७८	२०७८/७९	२०८२/८३	२३,११९.३६	७,५१९.२९	-	७५१९.२८५९	३२.४१	३५		१५६८०.००	
			अर्थिल क्षेत्र डराइन तथा बाटीखोला सटवाच	कास्की				१२०६६९			२०७९/८०	२०८१/८२	२०८२/८३	८४,१५२.१२	४२,६३७.९८	२०,३४६.४३	६२९८४.४०७	७४.८५	७५	१६३००	४८६७.७१	
७			टानेवर्ती निर्माई , पोखरा-१९	कास्की				२९४३२			२०७७/२०७८		२०८२/८३	१०४८४.४३	४७६४.३४	९८४.२६	५७४८.५९७७	५४.८३	६०	२५००	२२३६.८२	२०८२/८३ मा सम्पन्न हुने

CamScanner

वार्षिक प्रगति सारांश

	योजना संख्या	वार्षिक बजेट	चौथो चैमासिक बजेट	चौथो चैमासिक खर्च	हातसम्मको खर्च	भार		भारित प्रगति		भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
						वार्षिक	चौथो चैमासिकको तुलनामा	वार्षिक	चौथो चैमासिकको तुलनामा	वार्षिक	चौथो चैमासिकको तुलनामा	वार्षिक	चौथो चैमासिकको तुलनामा
प्रदेश सिंचाइ	५८	७९२.३०	३०४.००	५२८.१७	७६१.२२	२९.८४	६.४४	२८.५६	५.१८	९५.७१	८०.४४	९६.०८	१७३.७४
प्रदेश नदी नियन्त्रण	४८	१८३४.०९	६८५.००	९३४.८२	१४१३.१९	५७.९१	७.८१	४७.४१	६.०२	८१.८७	७७.०८	७७.०५	१३६.४७
प्रदेश अन्य	१	१०.००	१०.००	९.८२	९.८२	०.३५	०.३५	०.३५	०.३५	१००.००	१००.००	९८.२३	९८.२३
प्रदेश योजना	१०७	२६३६.३९	९९९.००	१४७२.८२	२१८४.२४	८८.१०	१४.६०	७६.३२	११.५५	८६.६३	७९.११	८२.८५	१४७.४३
प्रदेश निर्माण बाहेक	५	२४.००	११.००	१८.५३	२०.४८	१.४५	०.३८	१.०४	०.१७	७१.४५	४४.७४		
प्रदेश पुँजीगत	११२	२६६०.३९	१०१०	१४९१.३४५३४	२२०४.७१	८९.५५	१४.९८	७७.३५	११.७२	८६.३८	७८.२४	८२.८७	१४७.६६
प्रदेश चालु		१६५.००	४०.७८	३९.२८	१३८.१६	५.६९	१.४२					८३.७३	९६.३२
कुल प्रदेश		२८२५.३९	१०५०.७८	१५३०.६३	२३४२.८७	९५.२४	१६.४०			८६.३८	७८.२४	८२.९२	१४५.६७
संघ अनुदान	१	६००.००	३००.००	२०९.४१	२०९.४१	२०.७६	१०.३८	१०.३८०	४.१५	५०.००	४०.००	३४.९०	६९.८०
प्रदेश संघ अनुदान बाहेक	१११	२०६०.३९	७१०.००	१२८१.९४	१९९५.३१	६८.७९	४.६०	६६.९७	७.५७	९७.३६	१६४.५३	९६.८४	१८०.५५
प्रदेश पुँजीगत	११२	२६६०.३९	१०१०.००	१४९१.३५	२२०४.७१	८९.५५	१४.९८	७७.३५	११.७२	८६.३८	७८.२४	८२.८७	१४७.६६
संघ मर्मत	५	३६५.१०	३६५.१०	१३४.८८	१७६.१८	१००.००	१००.००	५२.८९	३४.११	५२.८९	३४.११	४८.२६	३६.९४
कुल पुँजीगत	११७	३०२५.४९	१३७५.१०	१६२६.२२	२३८०.८९	९०.८१	३७.५५	७४.४०	१७.६७	८१.९३	४७.०४	७८.६९	११८.२६

कुल प्रदेश		२८२५.३९	१०५०.७८	१५३०.६३	२३४२.८७	९५.२४	१६.४०			८६.३८	७८.२४	८२.९२	१४५.६७
संघ मर्मत		३६५.१०	३६५.१०	१३४.८८	१७६.१८	१००.००	१००.००			५२.८९	३४.११	४८.२६	३६.९४
कुल संघ प्रदेश		३१९०.४९	१४१५.८८	१६६५.५०	२५१९.०५					८१.९३	[illegible]	७८.९६	११७.६३

प्रदेश सरकार
[illegible] तथा खानेपानी मन्त्रालय
[illegible] विकास डिभिजन
दार्चुला जिल्ला
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

डिभिजन प्रमुख

चौथो तथा वार्षिक प्रगती विवरण

बजेट उपशीर्षक नं : [illegible] खर्च शीर्षक : [illegible] रु.

मन्त्रालय : ऊर्जा ,जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : जलस्रोत

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु

जिल्ला : जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काम्की

(रु.हजारमा)

क.स.	क्रियाकलाप नं	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको			कैफियत
					परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट				परिमाण	भार	खर्च	
१	११.८.१५.१३३०	डुंडे साटुकुलो सिंचाइ योजना, पोखरा म.न.पा १९ काम्की	३११५५	घटा	१.००	०.६९	[illegible]	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.६०	१.००	०.६९	१९.७८		
२	११.८.१५.९७९	कुनाखेत सिंचाइ आयोजना मादी ५ विजयपुरखोला	३११५५	घटा	१.००	०.३५	९.००	०.००	०.००	०.००	०.६०	०.०७	८.२९	०.९५	०.३३	८.२९	
३	११.८.१५.१२२५	मेरा खेत सिंचाइ कुलो निर्माण, तल्लोकोट, पोखरा-१९, काम्की	३११५५	संख्या	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.१८	९.७१	१.००	०.३५	९.७१	
४	११.८.१५.१३२१	घारी कुलो-जर्ने मन्नने तिनघरे चोककुलो सिंचाइ योजना, माछापुच्छ्रे गा.पा ८, लाहाचोक, काम्की	३११५५	संख्या	१.००	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.६९	१९.९७	
५	११.८.१५.१३२९	डेम्जा सिंचाइ योजना पोखरा २५ काम्की	३११५५	घटा	१.००	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.२१	०.७८	१.००	०.६९	१९.९१	
७	११.८.१५.१४०६	सोधर बेसी सिंचाई योजना स्तरउन्नति, मादी गापा - ८, काम्की	३११५५	संख्या	१.००	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	२०.००	१.००	०.६९	२०.००	
८	११.८.१५.१४०८	लुमे सिमल बेसी सिंचाई योजना, माछापुच्छ्रे गापा - काम्की	३११५५	संख्या	१.००	०.५२	१५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.३१	१८.९०	१.००	०.५२	१८.९०	
९	११.८.१५.१४१२	घुरकुना सिंचाइ योजना, पोखरा १६, काम्की	३११५५	संख्या	१.००	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.२८	०.७७	१.००	०.६९	१९.९२	
१०	११.८.१५.१५६७	उपल्लो डुबके सिंचाई योजना रुपा ३ काम्की	३११५५	घटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.३५	९.५७	
११	११.८.१५.१५७	गोलामेटारी सिंचाई योजना (१० हे.) मादी गा.पा-१०, धुम्सिकोट, काम्की	३११५५	घटक	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.४०	०.१०	९.९२	१.००	०.३५	९.९२	
१२	११.८.१५.१६८२	न्वाइ डुंडा सिंचाई योजना, माछापुच्छ्रे गापा -८, पोखरा	३११५५	संख्या	१.००	०.५२	१५.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	०.००	१३.५१	०.९०	०.४७	१३.५१	
१३	११.८.१५.१६८५	डुम्दी गल्लिखेत सिंचाई,माछापुच्छ्रे गापा -५, पोखरा	३११५५	संख्या	१.००	०.५२	१५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१४.५८	१.००	०.५२	१४.५८	
१४	११.८.१५.१६६८	कुवापानी देखि धान्ने हुदै धन्सारे टुनीस्वरा सम्मको कृषी नहर, पोखरा महानगर - २१, काम्की	३११५५	घटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	९.८८	१.००	०.३५	९.८८	linining १८५, १० hec
१५	११.८.१५.१८६७	मरीवेगी सिंचाई योजना, रुपा ७, काम्की	३११५५	प्र.श.	१००.००	०.६९	२०.००	०.२५	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.६०	१००.००	०.६९	१९.४५	
१६	११.८.१५.१८६२	बुढुवाफाट कमलपोखरी खादकुलो नहर निर्माण तथा बाढी व्यवस्थापन कार्य	३११५५	प्र.श.	१.००	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१९.९८	१.००	०.६९	१९.९८	

प्रदेश सरकार
कार्की जिल्ला
प्रदेश, नेपाल

डिभिजन प्रमुख

चौथो तथा वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट उपशीर्षक नं : ३४००३००१ खर्च शीर्षक ३११५५ नफे

मन्त्रालय : ऊर्जा ,जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : जलस्रोत

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु

जिल्ला : जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की

(रु.लाखमा)

क्र.स.	क्रियाकलाप नं	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक			चौथो चैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको			कैफियत
					परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट				परिमाण	भार	खर्च	
१७	११.४.१५.१८७७	टारचेगी सिंचाइ योजना, पोखरा-१९, कास्की	३११५५	प्र.श.	१००.००	१.०४	१०.००	०.००	०.००	०.००	७०.००	०.००	९.८४	१००.००	१.०४	९.८४	
१८	११.४.१५.१८७८	धनुचामे सिंचाइ कुलो निर्माण, पोखरा -२१, कास्की	३११५५	प्र.श.	१००.००	०.६९	१८.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१७.९९	१००.००	०.६९	१७.९९	pokhari pipe 9km
१९	११.४.१५.१८७४	कुखुरे खोला चौर शिव मन्दिर सिंचाई कुलो निर्माण, पोखरा-२१, इम्बाटी, कास्की	३११५५	प्र.श.	१००.००	०.६९	१८.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.६९	१७.५३	१००.००	०.६९	१७.५३	lining २८०, १० he
२०	११.४.१५.१८७६	काउरे भुवान अग्निझरे फाँट सिंचाइ योजना (१२ हे) , पोखरा- २१, कास्की	३११५५	प्र.श.	१००.००	०.६९	२०.००	३०.००	०.३५	१०.००	०.००	०.३५	१९.९३	१००.००	०.६९	१९.९३	२०४ mi liningy. gabion masonr
२१	११.४.१५.१८७३	झाँरीखेत चाबट उपल्लो गैरीखेत बिरौटा सिंचाई प्रणाली सुधार योजना (६० हे), पोखरा-३३ , गैरागाउँ, कास्की	३११५५	प्र.श.	१००.००	०.६९	१८.००	३०.००	०.३५	१०.००	१०.००	०.३५	१७.१२	१००.००	०.६९	१७.१२	२५४ mi lining masonry
२२	११.४.१५.१८७२	पात्रे खोला पाउँदुर फाँट सिंचाइ योजना-अन्नपूर्ण-३, कास्की	३११५५	प्र.श.	१००.००	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.५५	१९.८७	१००.००	०.६९	१९.८७	
२३	११.४.१५.१८७१	मनिना मिमनाग सिंचाइ योजना, पोखरा १४, कास्की	३११५५	प्र.श.	१.००	०.६९	१८.००	०.५०	०.६९	२०.००	०.००	०.००	१६.९९	१.००	०.६९	१६.९९	
२४	११.४.१५.१८९६	ढाड खोला उपल्लो गैरिखेत सिंचाइ योजना, पोखरा - १६, कास्की	३११५५	प्र.श.	१००.००	०.३५	१०.००	०.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	९.३३	१००.००	०.३५	९.३३	
२५	११.४.१५.१९०१	पाण्डेचोक देखि भजुवा फाँट मम्म सिंचाइ कुलो निर्माण, पोखरा ३२, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.५२	१५.००	०.२५	०.१३	३.७५	०.००	०.१३	१४.९६	१.००	०.५२	१४.९६	२२५ mi kulo
२६	११.४.१५.१९८७	बिरुवा सिंचाई कुलो माछापुच्छ्रे ३ कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.१७	१०.००	१.००	०.३५	१०.००	
२७	११.४.१५.१९८८	घर्ति पधेरा गैटारी टुन्टारि सिंचाई कुलो मर्मत, पोखरा १६	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.२५	०.०९	२.५०	०.००	०.०९	९.८७	१.००	०.३५	९.८७	masory wall, lining
२८	११.४.१५.१९८९	पिप्ले डगर सिंचाई योजना मर्मत पोखरा १६	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	९.०५	१.००	०.३५	९.०५	
२९	११.४.१५.१९९८	गरीघाट कुलो निर्माण (खराने देखि अर्घौ बेगी मम्म), पोखरा २७ कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.८०	०.००	१०.००	१.००	०.३५	१०.००	
३०	११.४.१५.१९९०	बायोटारी सिंचाई कुलो पोखरा १६, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.१४	९.९४	१.००	०.३५	९.९४	१२५ mi

CamScanner

चौथो तथा वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट उपशीर्षक नं : ३८०२३०११ खर्च शीर्षक : ३११५५ पूँजी

मन्त्रालय : ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : जलस्रोत

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू

जिल्ला : जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की

(रु.लाखमा)

क.सं.	क्रियाकलाप नं	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको			कैफियत
					परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट				परिमाण	भार	खर्च	
३१	११.४.१५.२०५४	लक्ष्मी मार्ग देखि एग्रोज रोड सम्म सिंचाई मर्मत, पोखरा -२७, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.८०	०.००	९.६१	१.००	०.३५	९.६१	
३२	११.४.१५.२०५५	माझेला चाउले खोरिकुना मोघुको मुख ढाक खोला गौंडाको मुख सिंचाइ मर्मत योजना, पोखरा	३११५५	वटा	१.००	०.३५	६.१०	०.००	०.००	०.००	०.८०	०.००	५.७९	१.००	०.३५	५.७९	
३३	११.४.१५.१९९३	दुन्नो पधेरा नेसौं कुलो सिंचाई योजना माछापुच्छ्रे ४, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.०८	९.९९	१.००	०.३५	९.९९	
३४	११.४.१५.१९९७	खोरपाट कटरखारी डुंडे सिमलारुख सिंचाई योजना, माछापुच्छ्रे ४, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.८०	०.०७	९.४८	१.००	०.३५	९.४८	
३५	११.४.१५.१९९९	सिमलबेशी सिंचाई योजना, माछापुच्छ्रे ८, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.३८	१.००	०.३५	९.८६	
३६	११.४.१५.२०५६	लेगेश्वरा कुलो निर्माण पोखरा ११, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.७०	०.००	६.१२	०.७०	०.२५	६.१२	
३७	११.४.१५.२००८	कोल भिम पँधेरागल्ला सिंचाई योजना, अन्नपुर्ण २ कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.५२	१५.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.२६	१४.९३	१.००	०.५२	१४.९३	
३८	११.४.१५.२००४	लक्ष्मी गौंडा स्वराघर गिरिचोक पाइप सिंचाई, अन्नपुर्ण ५, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.८०	०.०७	९.६०	१.००	०.३५	९.६०	
३९	११.४.१५.२००८	मानपुर सिंचाइ कुलो, अन्नपुर्ण २ कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	८.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.१७	७.१५	१.००	०.३५	७.१५	lining. outlet
४०	११.४.१५.२००७	दिदी फाँट माल्नो कुलो सिंचाई योजना मार्दी ४, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	९.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.१०	८.२४	१.००	०.३५	८.२४	
४१	११.४.१५.२०००	खाप्टे खोला टाकानाटार सिंचाई योजना, रूपा ३, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	९.३७	१.००	०.३५	९.३७	
४२	११.४.१५.२०१०	टाडी खोलो ग्यामिरे सिंचाई कुलो पोखरा २० कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	८.५०	०.००	०.००	०.००	०.९०	०.०३	७.८२	१.००	०.३५	७.८२	
४३	११.४.१५.२०१६	सिमखेत तथा ढाड मालबेशी सिंचाइ रूपा ७, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.६९	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.६५	०.००	५.६५	०.६५	०.४५	५.६५	
४४	११.४.१५.३०२	घट्टखोला थाकबेसी सिंचाई योजना, मार्दी गा.पा.	३११५५	प्र.शा.	१००.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	१०.००	१००.००	०.३५	१०.००	
४५	११.४.१५.७१२	कोत्रे कालनटार सि. यो., रूपा १, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.१७	०.००	१.००	०.३५	९.५१	

CamScanner

बजेट उपशीर्षक नं : ३८०२३०११ खर्च शीर्षक : ३११५५ मर्फत

मन्त्रालय : ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : जलस्रोत

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू

जिल्ला : जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की

(रु.लाखमा)

क्र.स.	क्रियाकलाप नं	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौथो चैमासिक			चौथो चैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको			कैफियत
					परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट				परिमाण	भार	खर्च	
४६	११.४.१५.७१६	चिढिटार उपल्लो कुलो सिंचाइ योजना, रुपा १ कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.५२	१५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.५८	१.००	०.५२	१४.९६	
४७	११.४.१५.८६७	गैरली कुलो सिंचाइ योजना, माछापुच्छ्रे गा.पा. २, कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.२७	१.००	०.६९	१९.९५	
४८	११.४.१५.९५०	चौरासे नहर सिंचाइ योजना पोखरा म.न.पा २५	३११५५	वटा	१.००	०.६९	२०.००	०.००	०.१७	५.००	०.००	०.३१	०.७७	१.००	०.६९	१९.९४	
४९	११.४.२४.२२९	चोकसीको रट देखि BC४ प्रशाखा मर्मत कार्य, पोखरा, कास्की	३११५५	प्र.श.	१००.००	०.६९	४.००	०.२५	०.६९	२०.००	०.००	०.००	३.२४	०.००	०.००	३.२४	
५०	११.४.२४.२३०	तर्सों कुलो सिंचाइ योजना, पोखरा २२, कास्की	३११५५	प्र.श.	१.००	०.६९	२०.००	०.५०	०.६९	२०.००	०.२०	०.००	१९.९९	१.००	०.६९	१९.९९	
५१	११.४.१५.६४०	गुंदिनाल कुइकानी बेसी सिंचाई आयोजना पोखरा-२६	३११५५	वटा	१.००	०.६९	२०.००	०.५०	०.६९	२०.००	०.१०	०.००	१९.९८	१.००	०.६९	१९.९८	
५२	११.४.२४.२	सिंचाई प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार कार्य, कास्की	३११५५	पटक	१.००	१.०४	३०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	२८.८०	१.००	१.०४	२८.८०	
५३	११.४.२४.१४३	ढाडे सप्टारी सी.यो. पोखरा-२०	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	०.१०	१०.००	१.००	०.३५	१०.००	
५४	११.४.२४.२०९	मुर्गौटी खोला ७०० कुलो मर्मत पोखरा ३३ कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.६९	२०.००	०.००	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.०८	१.००	०.६९	१९.९८	
५५	११.४.२४.२१२	माटीखोला पुम्दीर सिंचाइ प्रणाली, पुम्दीर, कास्की	३११५५	मरुवा	१.००	०.६९	१५.७०	०.५०	०.६९	२०.००	०.३५	०.००	०.००	१.००	०.६९	१५.५५	
५६	११.४.२४.२३१	माछाचोक जोगीथोर भिरी कुलो, माछापुछ्रे ४, कास्की	३११५५	प्र.श.	१००.००	०.३५	१०.००	५०.००	०.१७	५.००	०.००	०.०२	०.००	१००.००	०.३५	९.५५	
५७	११.४.२४.२४६	ओखले आलुसुपारी जैर बिरेटे तथा बिरेटा सिंचाई कुलो मर्मत, पोखरा २१,कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८.७२	०.००	०.३२	८.७२	lininig
५८	११.४.२४.२५७	पुराने बेसी ढोड, छुबिमे सिंचाइ कुलो निर्माण, पोखरा १६ कास्की	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.६०	०.००	५.६८	०.६०	०.२१	५.६८	
५९	११.४.२४.२८०	ढाडखोला गैरीखेत उपल्लो कुलो सिंचाई मर्मत पोखरा १६	३११५५	वटा	१.००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.१७	९.९६	१.००	०.३५	९.९६	

चौथो तथा वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट उपशीर्षक न : ३४००३००१ खर्च शीर्षक ३११५४ तर्फ

मन्त्रालय :उर्जा ,जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : जलस्रोत

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु

जिल्ला : जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की

प्रदेश सरकार उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्की जिल्ला गण्डकी प्रदेश नेपाल

(रु.लाखमा)

क.स.	क्रियाकलाप नं	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौथो चैमासिक			चौथो चैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको			कैफियत
					परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	खर्च	
१	११.८.१८.२८९	विजयपुर बेगनास सिचाइ नहर तथा बाढी व्यवस्थापन, पोखरा २६-३२, कास्की	३११५४	प्र.श.	१	२.८२	७०.००	०.००	०.००	०.००	०.१५	०.००	३८.८६	०.१५	२.३०	६४.७२	
२	११.८.१८.१०१९	मेती नदि तथा तुलसीघाट व्यवस्थापन,पोखरा ९	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.२५	०.०९	२.५०	१.००	०.०९	१०.००	१.००	०.३५	१०.००	
३	११.८.१८.१०१८	मोदीखोला नियन्त्रण अन्नपूर्ण ५, कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.३५	९.६०	
४	११.८.१८.१०१७	खरे खोला नियन्त्रण, माछापुच्छे ५, कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.३५	९.५३	
५	११.८.१८.१०१६	धुप्पुरे बस्ति संरक्षण ओटारे पोखरा २१	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.९०	०.००	९.९८	१.००	०.३५	९.९८	
६	११.८.१८.१०२९	धार्मीखोला संरक्षण कार्य, पोखरा १६	३११५४	वटा	१	०.३५	७.९०	०.००	०.००	०.००	०.९०	०.००	७.७९	१.००	०.३५	७.७९	
७	११.८.१८.१०२६	बिर्ता कुलो संरक्षण पोखरा २१, कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	९.९८	१.००	०.३५	९.९८	lining १३५. १०
८	११.८.१८.१०२८	प्रोतिखोला नियन्त्रण कार्य, अन्नपूर्ण ५, कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९.९८	१.००	०.३५	९.९८	
९	११.८.१८.१०२३	पशुपति घाटको तात संरक्षण तथा व्यवस्थापन , पोखरा ३३	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	९.५९	१.००	०.३५	९.५९	
१०	११.८.१८.१०२२	कलुवा पोखरी संरक्षण कार्य , अन्नपूर्ण २, कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.६०	०.००	७.६८	१.००	०.३५	७.६८	
११	११.८.१८.१०२०	डेउराली खोला नियन्त्रण पोखरा १३, कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.२५	०.०९	२.५०	०.९०	०.०९	९.६०	१.००	०.३५	९.६०	
१२	११.८.१८.१०२१	सिंगेखेत डाम्दुरे खोला पोखरा २१, कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.२५	०.०९	२.५०	०.६०	०.०९	९.८०	१.००	०.३५	९.८०	
१३	११.८.१८.१०३४	माछेखोला तटबन्ध पोखरा ३२	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.२५	०.०९	२.५०	०.४०	०.०९	९.५९	१.००	०.३५	९.५९	
१४	११.८.१८.१०३१	बाम्बी बजार संरक्षण बाम्बी पहिरो घाट पोखरा २३, कास्की	३११५४	वटा	१	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१९.९०	१.००	०.६९	१९.९०	
१५	११.८.१८.१०३०	खुरे खोला दुने प्रकोप नियन्त्रण पोखरा १६, कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९.९१	१.००	०.३५	९.९१	
१६	११.८.१८.१८६	काई खोला नदी नियन्त्रण कार्य , पोखरा-११, १३	३११५४	वटा	१	६.२३	३१५.६९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१३५.१८	१.००	६.२३	३१५.०९	
१७	११.८.१८.१९३	मुरौटी खोला नदी नियन्त्रण कार्य , पोखरा-२१	३११५४	वटा	१	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१९.९६	१.००	०.६९	१९.९६	
१८	११.८.१८.२५०	हर्पन खोला नियन्त्रण, कास्की २३,२४	३११५४	वटा	१	०.६९	१९.३०	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	१९.२४	१.००	०.६९	१९.२४	Spur १. Revetmn २
१९	११.८.१८.२५८	मिना थान घट्टे खोला संरक्षण, पोखरा १३, कास्की	३११५४	वटा	१	६.२३	१८०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५४.९३	१.००	६.२३	१७९.८४	
२०	११.८.१८.८५७	सुटखेत फेदि खोला नियन्त्रण कार्य पोखरा मनपा २५ कास्की	३११५४	पटक	१	०.६९	२०.००	०.२०	०.१७	५.००	०.८०	०.१७	१९.९१	१.००	०.६९	१९.९१	

चौथो तथा वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट उपशीर्षक नं : ३४००३००१ खर्च शीर्षक ३११५४ तर्फ

मन्त्रालय : ऊर्जा ,जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : जलस्रोत

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु

जिल्ला : जलश्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की

प्रदेश सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की जिल्ला, प्रदेश, नेपाल

(रु.लाखमा)

क.स.	क्रियाकलाप नं	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौथो चैमासिक			चौथो चैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको			कैफियत
					परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	खर्च	
२१	११.८.१८.६८८	मुडखेत खोला पुल तल माथि तटबन्धन, पोखरा २५, कास्की	३११५४	संख्या	१	०.६९	५०.००	०.००	०.००	०.००	०.२०	०.००	४१.१५	१.००	०.६९	४८.३५	
२२	११.८.१८.७४०	याम्चे बस्ती संरक्षण तथा भलवाडी नियन्त्रण, माछापुच्छ्रे गापा -७, कास्की	३११५४	संख्या	१	०.३५	१०.००	०.५०	०.३५	१०.००	०.००	०.००	९.५५	१.००	०.३५	९.५५	
२३	११.८.१८.८२९	चिसाखोला मार्ग पानी नियन्त्रण तथा चेक डयाम निर्माण बगलाडी पोखरा ६ कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	६.३०	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	५.९४	१.००	०.३५	५.९४	
२४	११.८.१८.८३५	जोगीमोल कालीखोला चेक डयाम निर्माण पोखरा १६,२० कास्की	३११५४	वटा	१	०.६९	२०.००	०.२५	०.००	०.००	०.८०	०.००	१९.१३	१.००	०.६९	१९.१३	
२५	११.८.१८.८४५	मेली गण्डकी तटबन्धन एवं गण्डकी स्नानघाट निर्माण,पोखरा १ कास्की। (मेली बाँध माथि)।	३११५४	वटा	१	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	१९.८१	१.००	०.६९	१९.८१	
२६	११.८.१८.८६६	विजयपुर नदि नियन्त्रण गारकाटेदेखि बिर्तामम्म माडी ५ कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९.६५	१.००	०.३५	९.६५	
२७	११.८.१८.८६८	रियलनारे बिस्वा ढोईनी मेली नदि कटान तटबन्धन, पोखरा -१९,	३११५४	संख्या	१	०.५२	१५.००	०.२०	०.५२	१५.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.५२	१८.६१	
२८	११.८.१८.८७७	घटेखोला तटबन्धन तथा नियन्त्रण , पोखरा महानगर - १३, कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.८५	०.००	९.७९	१.००	०.३५	९.७९	
२९	११.८.१८.८७८	बाच्छी बदुवाम्मा तटबन्धन निर्माण , पोखरा महानगर - १८, कास्की	३११५४	वटा	१	०.६९	१८.००	०.२५	०.००	०.००	०.२०	०.००	१७.७८	१.००	०.६९	१७.७८	
३०	११.८.१८.८७९	पानीखोला नियन्त्रण , माछापुच्छ्रे गापा -५, कास्की	३११५४	वटा	१	१.०४	३५.००	०.२५	०.२६	७.५०	०.००	०.००	३.४५	१.००	१.०४	३२.१०	
३१	११.८.१८.९२०	घुमौरी विजयपुर नदि नियन्त्रण पोखरा म.न.पा.१३, २६, २८,कास्की	३११५४	वटा	१	०.५२	१५.००	०.२५	०.१३	३.७५	०.५०	०.१३	१२.९३	१.००	०.५२	१२.९३	
३२	११.८.१८.९६६	मेघारे बस्ति संरक्षण अन्नपूर्ण २	३११५४	संख्या	१	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१९.७९	१.००	०.६९	१९.७९	
३३	११.८.१८.९६८	भलाम खोला नियन्त्रण पोखरा २०	३११५४	संख्या	१	०.५२	१५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५.००	१.००	०.५२	१५.००	
३४	११.८.१८.९६९	खोराको मुख बचावट तथा मदी नदि तटबन्ध माछापुछ्रे ८	३११५४	संख्या	१	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.१९	१.००	०.६९	१९.८७	
३५	११.८.१८.९७९	माउमुनी खोला दोभान तटबन्ध, पोखरा २१, कास्की	३११५४	प्र.श.	१००	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.६०	१००.००	०.६९	१९.७९	
३६	११.८.१८.९८०	फुसे खोला दोबिन्ला बस्ती संरक्षण पोखरा १७, १९, कास्की	३११५४	प्र.श.	१००	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	८०.००	०.००	९.५९	१००.००	०.३५	९.५९	
३७	११.८.१८.९८८	सनिघाट संरक्षण तथा मेली नदि नियन्त्रण पोखरा ३२	३११५४	संख्या	१	०.९२	२३.६०	०.००	०.२२	६.५०	०.४०	०.००	२३.५७	१.००	०.९२	२३.५७	

चौथो तथा वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट उपशीर्षक नं : ३४००३००१ खर्च शीर्षक ३११५४ तर्फ

मन्त्रालय : ऊर्जा ,जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : जलस्रोत

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु

जिल्ला : जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की

प्रदेश सरकार ऊर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्की जिल्ला गण्डकी प्रदेश, नेपाल

(रु.लाखमा)

क.स.	क्रियाकलाप नं	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौथो चैमासिक			चौथो चैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको			कैफियत
					परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	खर्च	
३८	११.८.१८.९८८	छुविमे कुन्नो बस्ती सरक्षण, पोखरा १४ कास्की	३११५४	वटा	१	०.६९	२०.००	०.२५	०.१७	५.००	०.५०	०.१७	१८.११	१.००	०.६९	१८.११	
३९	११.८.१८.९८९	भुगेखोला नटबन्ध, सुंगुरफर्म देखि किस्ती जाने सडक, पोखरा २१	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.२५	०.०९	२.५०	०.००	०.००	९.९६	१.००	०.३५	९.९६	
४०	११.८.१८.३९२	बरगुवा-जिमिरे-खहरे खोला सरक्षण योजना पोखरा १३ आर्बा	३११५४	वटा	१	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	१९.९१	१.००	०.६९	१९.९१	
४१	११.८.१८.५२७	अर्मला क्षेत्र सरक्षण तथा कालीखोला नटबन्ध, कास्की	३११५४	सख्या	१	२०.७६	६००.००	०.२५	५.१९	१५०.००	०.२५	५.१९	२०९.८१	०.५०	१०.३८	२०९.८१	
४२	११.८.२७.८१	तारजाली ,पाइप, जियो ब्याग आदि खरिद, भण्डारण तथा वितरण कार्य	३११५४	पटक	१	०.६९	२५.००	०.५०	०.३५	१०.००	०.००	०.००	५.३७	१.००	०.६९	२५.००	
४३	११.८.२७.८३	कुन्नो तथा नाहर मचान का लागि पाइप खरिद कार्य	३११५४	सख्या	१	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.३५	९.५९	
४४	११.८.२८.११३	विपश्यना ध्यान केन्द्र पहिरो सरक्षण, पोखरा म.न.पा. ३१ कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	९.५६	१.००	०.३५	९.५६	
४५	११.८.२८.१६५	पहिरो व्यवस्थापन का लागि तार जाली खरिद गरि वितरण गर्ने माछापुछ्रे र अन्नपूर्ण गा प	३११५४	सख्या	१	०.३५	१०.००	०.५०	०.००	०.००	०.९०	०.००	९.७८	१.००	०.३५	९.७८	
४६	११.८.२८.१६६	लुमरा बस्ति अग्रावट कार्य अन्नपुर्ण ५	३११५४	सख्या	१	०.६९	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	१९.९८	१.००	०.६९	१९.९८	
४७	११.८.२८.१७३	फिकेखोला पुलनेर ट्रेक्ष प्रखाल निर्माण कार्य, पोखरा ७, कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		१.००	०.३५	९.५७	
४८	११.८.२८.१७८	नामदुंग सिकलेस गुम्बा परिसरमा सरक्षणका लागि ट्रेक्ष प्रखाल निर्माण कार्य, मार्दी -१ कास्की	३११५४	वटा	१	०.३५	८.३०	०.००	०.००	०.००	०.३०	०.००	७.९३	१.००	०.३५	७.९३	

चाथा तथा वाषक प्रगात विवरण

बजेट उपशीर्षक नं : ३४०९११२३

मन्त्रालय :ऊर्जा ,जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

विभाग/ संस्था : सघ सशर्त अनुदान

कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ शसर्त अनुदान)

जिल्ला : जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की

प्रदेश सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्की जिल्ला गण्डकी प्रदेश, नेपाल

रु. लाख

क.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	खर्च	परिमाण	भार	खर्च	
अ। पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																
११.४.२४.२४५	फवा सिंचाइ प्रणाली (३३० हे.) का मर्मत सम्भार र नहर संचालन समेत, पोखरा म. न. पा., कास्की	३११५५	संख्या	१	१२.३३	४५	१	१२.३३	४५	०.५	६.१७	१२.४०२	०.७	८.६३१	२१.४९६	
११.४.२४.२४६	बेगनास सिंचाइ प्रणाली (५८० हे.)को मर्मत सम्भार र नहर संचालन समेत, पोखरा म. न. पा., कास्की	३११५५	संख्या	१	१७.५६	६४.१	१	१७.५६	६४.१	०.५	८.७८	५३.१०५	१.	१७.५६	५८.३८७	
११.४.२४.२४७	विजयपुर सिंचाइ प्रणाली (१२८० हे.) का मर्मत सम्भार र नहर संचालन समेत, पोखरा म. न. पा., कास्की	३११५५	संख्या	१	१३.६९	५०	१	१३.६९	५०	०.८	११	४१.०१४	०.९५	१३.००६	४९.७०५	
११.४.२४.२४८	पोखरा जल उपयोग तथा सिंचाइ प्रणाली (१०३० हे.) को मर्मत सम्भार र नहर संचालन समेत,पोखरा म. न. पा.,कास्की	३११५५	संख्या	१	१३.६९	५०	१	१३.६९	५०	०.६	८.२१	२८.३५५	१.	१३.६९	४६.५९२	
११.४.२४.२४९	बादीखाला मुग्रवसी सिंचाइ योजना (१२० हे.), मार्दी -९, कास्की	३११५५	संख्या	१	४२.७३	१५६	१	४२.७३	१५६		०	०.	०.	०.	०.	०
क। पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				५	१००	३६५.१	५	१००	३६५.१		३४.११	१३४.८८		५२.८९	१७६.१८	४१.३

गण्डकी प्रदेश सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

योजनागत उपलब्धी विवरण

क्षेत्र: सिंचाइ

अवधि २०८२ असार मसान्त

क्रम संख्या	योजनाको नाम	जिल्ला	घटिका	वडा नम्बर	२०८१/८२ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८१/८२ को भौतिक संरचनात्मक उपलब्धी					कैफियत
					नयाँ	कृषक कुलो स्तर उन्नति /सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार/मरीकरण	जम्मा	सीमेन्ट (बोरा)	माइर ढुङ्गा (घन मि.)	गेरु नाईलन (मीटर)	पाइप नाईलन (मीटर)	कन्क्रिट (घन मि.)	
क.	प्रदेश सरकार प्रायोजक													
१	दुई साइकुला सिंचाइ योजना, पोखरा म.न.पा १९, कास्की							-			200.00		1.00	VRB
२	कुनाखेत सिंचाई प्रायोजना साँदी ५ बिजयपुरखोला							-	1.00					Gabion check dam (Nos=66)
३	सल खुन सिंचाई कुला निर्माण, मालकोट, पोखरा-१९, कास्की							-			48.00	7.80	1.00	RRM Wall (L=16.3)
४	खारी कुलो-जर्बे मलतर्वे लिफ्ट सेकुलो सिंचाई योजना, माछापुच्छ्रे गा.पा ४, लामाचौर, कास्की							-			372.00			0.8*0.8
५	हरजा सिंचाई योजना पोखरा २४ कास्की							-			110.00			
६	माथि खर्सी सिंचाई योजना स्तरउन्नति साँदी गापा ८, कास्की							-			196.00			0.4*0.4
७	सुवे सिमल बेसी सिंचाई योजना, माछापुच्छ्रे गापा - कास्की							-			233.00	22.00	1.00	Gabion Revetment 20 Nos
८	घुरकुना सिंचाइ योजना, पोखरा १६, कास्की	1						-			314.00	44.00		
९	उपल्ला इकर सिंचाई योजना रुपा ३ कास्की							-			117.00			[illegible]
१०	लामाघट्टारी सिंचाइ योजना (१० हे.) साँदी गा.पा-१०, पुम्मिकोट, कास्की							-			176.00			
११	लाहर डोंडा सिंचाई योजना, माछापुच्छ्रे गापा -८, पोखरा							-			118.00	89.00	1.00	Gabion box 39 Nos
१२	दुम्दी गल्जिखेत सिंचाई,माछापुच्छ्रे गापा -४, पोखरा							-			232.00		1.00	VRB
१३	कुवाफाँटी देखि आएर हुई धनार हुलिचिरा मामका कुवी नहर, पोखरा महानगर - २१, कास्की										187.00		1.00	RRM Wall
१४	मर्दीकोटी सिंचाई योजना, रुपा ३, कास्की										364.00		1.00	VRB
१५	बुढाकोट कमलपोखरी खादकुला नहर निर्माण तथा साँदी व्यवस्थापन कार्य										78.00		1.00	Box Culvert
१६	टारकोटी सिंचाइ योजना, पोखरा-१९, कास्की										282.00			
१७	धनबम सिंचाइ कुला निर्माण, पोखरा - २१, कास्की	1										1,020.00	1.00	RCC RXT
१८	कुसुर खाला र शिव मन्दिर सिंचाइ कुला निर्माण, पोखरा २१, दमहारी, कास्की										255.00		1.00	RRM Wall (L=29.55 m)
१९	काठुरे मुराल अदिखुरे फाँट सिंचाइ योजना (१२ हे.), पोखरा- २१, कास्की										208.00		1.00	Gabion Box 26 Nos
२०	हरेखिल पाखर उपल्ला रोहिखेत बिरौटा सिंचाई प्रणाली सुधार योजना (६० हे.), पोखरा २३, रुपाताई, कास्की										293.00			
२१	पाँचे खाला फाउदुर फाँट सिंचाइ योजना अन्नपूर्ण ३, कास्की										324.00		28.00	Canal Drops
२२	मोयरी सिमलता सिंचाइ योजना, पोखरा १४, कास्की										339.00			
२३	दोर खाला उपल्ला रोहिखेत सिंचाइ योजना, पोखरा - १६, कास्की										133.50			
२४	पातखाक देखि माडक फाँट माथि सिंचाइ कुला निर्माण, पोखरा २२, कास्की										225.00			
२५	बिरुवा सिंचाइ कुला माछापुच्छ्रे ३ कास्की	1									247.00			

प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
कास्की जिल्ला
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७८

क्रम संख्या	योजनाको नाम	जिल्ला	पालिका	वडा नम्बर	२०८१/८२ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८१/८२ को भौतिक सरचनात्मक उपलब्धी					कैफियत
					नयाँ	कृषक कुलो स्तर उन्नति (सुधार)	पुनर्स्थापना र सुधार/नवीकरण	जम्मा	बाँध (संख्या)	साइड इन्टेक (संख्या)	मेन लाईन (मीटर)	साइड लाईन (मीटर)	अन्य सरचना (संख्या)	
२६	सुर्ते पंधेरा सेढाती टुम्लाटोल सिंचाई कुलो मर्मत, पंखुरा १६										90.00		1.00	Gabion Box =11 Nos
२७	सिले बगर सिंचाई योजना मर्मत पंखुरा १६											252.00		
२८	गोरियाटार कुलो निर्माण (खलगे देखि अर्जुन केपी मार्ग), पंखुरा २३ कास्की												9.00	Aqueduct Piers
२९	बार्पाटारी सिंचाई कुलो पंखुरा १६, कास्की										130.00			Gabion Box =47 Nos
३०	लक्ष्मी मार्ग देखि एयरोज रोड मर्मत सिंचाई मर्मत, पंखुरा २३, कास्की												1.00	RRM Wall (L=114.3 m)
३१	सानो खाको खरिकुना भोटुवा मुख हाक खोला सीढाको मुख सिंचाई मर्मत योजना पंखुरा										29.00		1.00	Gabion Box =40 Nos
३२	टुलो पंधेरा सेमे कुलो सिंचाई योजना माछापुच्छ्रे ४, कास्की										109.60			
३३	खोरबाट कठरबारी हुँदै सिमानाख सिंचाई योजना, माछापुच्छ्रे ४, कास्की										230.00			
३४	सिमानखोली सिंचाई योजना, माछापुच्छ्रे ८, कास्की										200.00		1.00	Aqueduct
३५	खरिकना कुलो निर्माण पंखुरा ११, कास्की											47.00	1.00	Gabion Box =60 Nos
३६	कोल्ल भिर पँडारादेवी सिंचाई योजना, अन्नपूर्ण २ कास्की								1.00		122.50		1.00	Plum Core wall RRM Wall L=10m
३७	लक्ष्मी सीढा स्वनगर ठिरिकोक पाइप सिंचाई, अन्नपूर्ण ४, कास्की											936.00		
३८	सानपर सिंचाई कुलो, अन्नपूर्ण २ कास्की										93.00		1.00	Gabion Protection
३९	दिदी फर्ते सानो कुलो सिंचाई योजना मार्फत ४ , कास्की										80.00		1.00	Gabion Box 32 Nos
४०	खाँटे खोला ढुकानबाटार सिंचाई योजना, रुपा ३, कास्की										164.00			
४१	ठाडा खोले ज्यामिरे सिंचाई कुलो पंखुरा २० कास्की													
४२	मिल्खुन लखा हाइ लालकोली सिंचाई रुपा ३, कास्की										125.55	100.00	6.00	Drops
४३	पाइखाला पाकवली सिंचाई योजना, मार्फत स.प.											198.80	1.00	RVT
४४	कोल्ल काकनटार मि. पो., रुपा १, कास्की												1.00	Gabion Protection 112 Nos
४५	बिट्टार पुराने कुलो सिंचाई योजना, रुपा १ कास्की										317.00		2.00	Superpassage
४६	सैनी कुलो सिंचाई योजना, माछापुच्छ्रे स.प. २, कास्की										189.60			
४७	चौरास नहर सिंचाई योजना पंखुरा म.न.पा २४										84.00		1.00	[illegible]
४८	योजनीको रह देखि BCE प्रगाखा मर्मत काई, पंखुरा, कास्की													
४९	लखे कुलो सिंचाई योजना, पंखुरा २२, कास्की										273.35		1.00	Superpassage
५०	सुदिनाल कुटुकाली केपी सिंचाई आयोजना पंखुरा २६										97.00	18.00		
५१	सिंचाई पुनर्स्थापना मर्मत सम्भार कार्य, कास्की											2,064.00		Different Work
५२	हाइ सावटारी बी.पी., पंखुरा-२०										77.00		1.00	Superpassage
५३	सुरौती खोला ५०० कुलो मर्मत पंखुरा ३३ कास्की										329.00			
५४	माडीखोला पुरन्धरे सिंचाई पुनर्स्थापना, पुरन्धरे, कास्की											87.00		1.00x 42 m Hume Pipe Tree
५५	लाखाबोक झोलीपोर सिंचाई कुलो, माछापुच्छ्रे ४, कास्की										191.70		1.00	Slab
५६	ओखले आगाखुराना बैर बिरौटे लाठा बिरौटा सिंचाई कुलो मर्मत, पंखुरा २१,कास्की										180.83			

प्रदेश सरकार
कृषि तथा खानेपानी मन्त्रालय
सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
कास्की जिल्ला
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

क्रम संख्या	योजनाको नाम	जिल्ला	पालिका	वडा नम्बर	२०८१/८२ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८१/८२ को भौतिक संरचनात्मक उपलब्धी					कैफियत
					नयाँ[1]	कृषक कुलो स्तर उन्नति /सुधार[2]	पुनर्स्थापना र सुधार/नवीकरण[3]	जम्मा	बाँध (मोटा)	साइड इन्टेक (मोटा)	नहर लाईनिंग (मीटर)	पाइप लाईन (मीटर)	अन्य संरचना (मोटा)	
४.३	पुरानो बेली हेड, छुविसे सिंचाइ कुलो निर्माण, पोखरा १६ कास्की										119.00		1.00	RRM 1+113.5 m
४.८	हाइस्कुला गैरीखेत उपल्लो कुलो सिंचाइ प्रमेत पोखरा १६										48.00	60.00	1.00	Lubson Box 62 Nos
घ.	सघ सशर्त अनुदान तर्फका आयोजनाहरु													
१	फेवा सिंचाइ प्रणाली (३३० हे.) को प्रमेत सम्भार र नहर सञ्चालन समेत, पोखरा म. न. पा., कास्की													
२	बेगनास सिंचाइ प्रणाली (५८० हे. को प्रमेत सम्भार र नहर सञ्चालन समेत, पोखरा म. न. पा., कास्की						580				264.00		2.00	
३	चिउरपुर सिंचाइ प्रणाली (१२८० हे.) को प्रमेत सम्भार र नहर सञ्चालन समेत, पोखरा म. न. पा., कास्की						1280							
४	पोखरा जल उपयोग तथा सिंचाइ प्रणाली (१०३० हे.) को प्रमेत सम्भार र नहर सञ्चालन समेत,पोखरा म. न. पा.,कास्की						50				265.00		4.00	
५	बार्दिखोला भूमिगत सिंचाइ योजना (१२० हे.), माडी -९, कास्की													
घ.	सघ विशेष अनुदान तर्फका आयोजनाहरु													
१														
	जम्मा				-	-	1,910.00	-	2.00	-	8,933.33	4,945.60	78.00	

नोट: १. पूर्व कभरेज एरिया विस्तार हुने खानको मतलब, पाइप, लिफ्ट, भूमिगत जस्ता सिंचाइ आयोजनाबाट थप सिंचाइ हुने आयोजना

२. परम्परागत कृषक कुलो पक्कीकरण स्तर उन्नति/सुधार गरी थप सिंचाइ सुविधा पुर्याउने खानको सिंचाइ आयोजना

३. थप सिंचाइ सुविधा पुगी सकेको सरकारी वा सम्झौता पहलमा निर्मित सिंचाइ प्रणाली वा सरकारी प्रयासमा मर्मतसुधार गरी थप सिंचाइ सुविधा पुर्याइएको कृषक कुलोको कुनै कारणवस आकस्मिक प्रमेत-सम्भार ज

प्रदेश सरकार
कृषि, भूमिसुधार तथा सानोपानी सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय
कास्की जिल्ला
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

गण्डकी प्रदेश सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

योजनागत उपलब्धी विवरण

क्षेत्रः नदी नियन्त्रण/तटबन्ध

क्रम संख्या	योजनाको नाम	जिल्ला	पालिका	वडा नम्बर	२०८१/८२ को भौतिक संरचनात्मक उपलब्धी					कैफियत
					पक्की तटबन्धन (Embankment सहित) (मि.)	ग्याबिन वाल निर्माण (मि.)	अन्य संरचना निर्माण (वटा)	(तार/जाली) वितरण	जग्गा उकाम (हे.)	
क.	प्रदेश तर्फका आयोजनाहरू									
१	विजयपुर बेगनास सिंचाई नहर तथा बाढी, व्यवस्थापन, पोखरा २६-३२, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	२६-३२			1.00			Drain Canal 152 m Gabion Box = 24 nos
२	क्षेती नदि तथा तुलसीघाट व्यवस्थापन,पोखरा ९	कास्की	पोखरा म.न.पा	९			1.00			Plum wall L=11.4m
३	मोरीखोला नियन्त्रण अन्नपूर्ण ५, कास्की	कास्की	अन्नपूर्ण गा.पा	५		35.00				Gabion Box = 102 nos
४	खरे खोला नियन्त्रण, माछापुच्छ्रे ५, कास्की	कास्की	माछापुच्छ्रे गा.पा	५		60.00				Gabion Box = 111 nos
५	धुरपुरे बस्ति संरक्षण ओडारे पोखरा २१	कास्की	पोखरा म.न.पा	२१		23.00	1.00			Check dam(L=12m)
६	भ्रामीखोला संरक्षण कार्य, पोखरा १६	कास्की	पोखरा म.न.पा	१६			1.00			Plum wall L=32m
७	चिर्ला कुत्ते संरक्षण पोखरा २१, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	२१			2.00			RRM(37.9m) + Lining (95)
८	प्रीतिखोला नियन्त्रण कार्य, अन्नपुर्ण ५, कास्की	कास्की	अन्नपूर्ण गा.पा	५		50.00				Gabion Revetment (107 nos.)
९	पशुपति घाटको ताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन , पोखरा ३३	कास्की	पोखरा म.न.पा	३३		49.00				Gabion Revetment (114 nos.)
१०	कतुवा पोखरी संरक्षण कार्य , अन्नपूर्ण २, कास्की	कास्की	अन्नपूर्ण गा.पा	२			2.00			RRM (82m + HDPE =202 m
११	देउराली खोला नियन्त्रण पोखरा १३, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	१३			1.00			Plum Wall 44m
१२	मैरीखेत डांगडुगे खोला पोखरा २१, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	२१		50.00				Gabion Revetment (107 nos.)
१३	माधुरेखोला तटबन्ध पोखरा ३२	कास्की	पोखरा म.न.पा	३२		40.00	1.00			RRM 36.75m
१४	बाग्ली बजार संरक्षण बाग्ली पहिरो बाट पोखरा २३, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	२३		110.00				Gabion Revetment (230 nos.)
१५	खरे खोला दुने प्रकोप नियन्त्रण पोखरा १६, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	१६		6.00	1.00			Drain Canal 64.8 m
१६	काहुँ खोला नदी नियन्त्रण कार्य , पोखरा-११, १३	कास्की	पोखरा म.न.पा	११,१३	486.00	Gabion Slope RVT (L=507.48m)	1.00			Stud @ Embankment = 25m. Plum Wall with cut off (L=114.61m)
१७	सुर्गेरी खोला नदी नियन्त्रण कार्य , पोखरा-२१	कास्की	पोखरा म.न.पा	२१		145.00				Gabion Revetment (231 nos.)
१८	हर्पन खोला नियन्त्रण, कास्की २३,२४	कास्की	पोखरा म.न.पा	२३,२४		61.80				Gabion Revetment (199 nos.)
१९	सिता थान घट्टे खोला संरक्षण, पोखरा १३, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	१३			1.00			Plum wall with RCC Cutoff (Length=420 m)
२०	सुदखेत फेदि खोला नियन्त्रण कार्य पोखरा मनपा २५ कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	२५		106.40				Gabion Revetment (210 nos.)
२१	सुदखेत खोला पुल तल माथि तटबन्धन, पोखरा २५, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	२५	232.00					Launching and Toe + Sloping Apron Gabion Box = 623 nos

क्रम संख्या	योजनाको नाम	जिल्ला	पालिका	वडा नम्बर	२०८१/८२ को भौतिक संरचनात्मक उपलब्धी					कैफियत
					पक्की तटबन्धन (Embankment सहित) (मि.)	ग्याबिन वाल निर्माण (मि.)	अन्य संरचना निर्माण (वटा)	(तार/जाली) वितरण	जग्गा उकास (हे.)	
२२	याम्चे बस्ती संरक्षण तथा भतवादी नियन्त्रण, माछापुच्छ्रे गापा -७, कास्की	कास्की	माछापुच्छ्रे गा.पा	७		70 50	1 00			RRM 18 5m Gabion Box - 82 nos
२३	चिसाखोला मार्ग पानी नियन्त्रण तथा चेक ड्याम निर्माण बरुवादी पोखरा ६ कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	६			3 00			Check dam
२४	जोगीमणि कालीखोला चेक ड्याम निर्माण पोखरा १६,२० कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	१६,२०		50 00	1 00			Check dam (L=49 5m)
२५	मेती गण्डकी तटबन्धन एवं गण्डकी स्नानघाट निर्माण,पोखरा १ कास्की। (मेती बाँध माथि) ।	कास्की	पोखरा म.न.पा	१		27 00				Gabion Revetment (194 nos)
२६	विजयपुर नदि नियन्त्रण गारकाटेखि बिर्तासम्म मादी ५ कास्की	कास्की	मादी गा.पा	५		84 00				Gabion Revetment (78 nos)
२७	रियलतारो बिरुवा ढोडेनी सेती नदि कटान तटबन्धन, पोखरा -१९	कास्की	पोखरा म.न.पा	१९			1 00			Spur New and Repair
२८	घट्टेखोला तटबन्धन तथा नियन्त्रण , पोखरा महानगर - १३, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	१३		72 40				Gabion Revetment & Launching (97 nos)
२९	बाच्छी बडुवामा तटबन्धन निर्माण , पोखरा महानगर - १४, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	१४		22 00				Gabion Revetment (127 nos)
३०	पातीखोला नियन्त्रण , माछापुच्छ्रे गापा - ५, कास्की	कास्की	माछापुच्छ्रे गा.पा	५		200 57				Gabion Revetment (484 nos)
३१	घुमौरी विजयपुर नदि नियन्त्रण पोखरा म.न.पा.१३, २६, २८,कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	१३,२६, २८		70 00				Gabion Revetment (148 nos)
३२	मेजारे बस्ति संरक्षण अन्नपूर्ण २	कास्की	अन्नपूर्ण गा.पा	२		170 00				Gabion Revetment (216 nos)
३३	भलाम खोला नियन्त्रण पोखरा २०	कास्की	पोखरा म.न.पा	२०		41 00				Gabion Revetment (145 nos)
३४	खोगको मुख बचावट तथा मर्दी नदि तटबन्ध माछापुछ्रे ८	कास्की	माछापुच्छ्रे गा.पा	८		174 00				Gabion Revetment (233 nos)
३५	माउमुनी खोला दोभान तटबन्ध, पोखरा २१, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	२१		141 00				Gabion Revetment (228 nos)
३६	फुर्से खोला दोविन्ता बस्ती संरक्षण पोखरा १७, १९, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	१७,१९		20 50	1 00			Plum wall (L = 2om)
३७	सतिघाट संरक्षण तथा मेती नदि नियन्त्रण पोखरा ३२	कास्की	पोखरा म.न.पा	३२			1 00			Spur and Wing Walls Gabion Box 103 nos
३८	छविसे कुलो बस्ती संरक्षण, पोखरा १४ कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	१४			3 00			Check dam
३९	भुगेखोला तटबन्ध, सुगुरफर्म देखि किस्ती जाने सडक, पोखरा २१	कास्की	पोखरा म.न.पा	२१		60 45				Gabion Revetment & Studs (104 nos)
४०	बगगुवा-जिमिरे-खहरे खोला संरक्षण योजना पोखरा १३ अर्थ	कास्की	पोखरा म.न.पा	१३			72m			Plum wall
४१	तारजाली पाइप, जियो ग्याम आदि खरिद, भण्डारण तथा वितरण कार्य	कास्की	पोखरा म.न.पा	१३			Pipe(L =2478m) Gabion Box - 342 nos	732 00		
४२	कुलो तथा नहर संचालन का लागि पाइप खरिद कार्य	कास्की	पोखरा म.न.पा	१३						DWC HDPE
४३	विपश्यना ध्यान केन्द्र पहिरो संरक्षण, पोखरा म.न.पा. ३१ कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	३१			1 00			RRM 83 62
४४	पहिरो व्यवस्थापन का लागि तार जाली खरिद गरि वितरण गने माछापुछ्रे र अन्नपूर्ण गा.प	कास्की	माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गा.पा					338 00		

क्रम संख्या	योजनाको नाम	जिल्ला	पालिका	वडा नम्बर	२०८१/८२ को भौतिक संरचनात्मक उपलब्धी					कैफियत
					पक्की तटबन्धन (Embankment सहित) (मि.)	ग्याबिन बाल निर्माण (मि.)	अन्य संरचना निर्माण (वटा)	(तार/जाली) वितरण	जग्गा उकास (हे.)	
४५	तुमरा खनि उत्खनन कार्य अन्तर्गत ४	कास्की	अन्नपूर्ण गा.पा	४		88.80				Gabion Revetment (227 nos.)
४६	फिर्केखोला पुनर्नेर टेवा प्रखाल निर्माण कार्य, पोखरा ७, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	७			1.00			Plum wall 22m
४७	नामर्दुग सिकरोम गुम्बा परिसरमा संरक्षणका लागि टेवा प्रखाल निर्माण कार्य, मार्दी -१ कास्की	कास्की	मार्दी गा.पा	१			2.00			Plum wall 5m+ RRM(28.85 cum)
ख.	संघ सशर्त अनुदान तर्फका आयोजनाहरू									
१	-									
घ.	संघ विशेष अनुदान तर्फका आयोजनाहरू									
१	प्रर्मता क्षेत्र संरक्षण तथा कालीखोला तटबन्ध, कास्की	कास्की	पोखरा म.न.पा	१६		560.50	4.00			RCC Corewall=2 Gabion Corewall=2 Gabion box = 2054 nos
	जम्मा				७१८.००	२,५८८.९२	३२.००	१,०७०.००	-	

वार्षिक प्रगतिको सारंश फारम

आर्थिक वर्षः २०८१/८२

मन्त्रालय/कार्यालयको नामः उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय/

क.सं.	प्रगति विवरण	प्रदेश	संघ/सशर्त	संघ/ विशेष	जम्मा	प्रतिशत
		सङ्ख्या	सङ्ख्या	सङ्ख्या		
१	सम्पन्न योजना	१८	२		१००	८१.२१
२	९० प्रतिशत भन्दा बढी	४	१		५	४.४६
३	८० देखि ८९ प्रतिशत सम्म प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम	०			०	०.००
४	६० देखि ७९ प्रतिशत सम्म प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम	३	१		४	३.५७
५	४० देखि ५९ प्रतिशत सम्म प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम	०		१	१	०.८९
६	४० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम	१			१	०.८९
७	वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट भएका तर कार्यान्वयन नभएका आयोजनाहरु	०	१		१	०.८९
८	यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या :					
	जम्मा	१०६	५	१	११२	१००

CamScanner

बेरुजुको अवस्था

आ.व.	सि.नं.	बेरुजुको छोटकरी व्यहोरा	कुल बेरुजु रकम	२०८१/८२ मा बेरुजु फछ्यौट रकम	बेरुजु फछ्यौट प्रतिशत	बाकी बेरुजु	कैफियत
आ.व. ७४/७५ सम्मको	१	असुल गर्नु पर्ने		०	१९.८८	३१९.७५	
	२	अनियमित भएका	२०६६.८९	०	२४.४४	२०६६.८९	
	३	प्रमाण नपुगेको		०		०	
	४	पेश्की बाकी	१९०६९.४२	०		१९०६९.४२	
आ.व. २०७४/०७५ सम्मको जम्मा			२१४५६.०६	०		२१४५६.१	
आ.व. ७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मको	१	असुल गर्नु पर्ने	१४३५४८६	२८५३२०	१९.८८	११५०१६६	
	२	अनियमित भएका	१२८५११४२.१८	३१४११२२	२४.४४	९७१००२०.२	
	३	प्रमाण नपुगेको				०	
	४	पेश्की बाकी	०			०	
आ. व. २०८०/०८१को जम्मा			१४२८६६२८.१८	३४२६४४२	२३.९८	१०८६०१८६	
हालसम्मको कूल जम्मा			१४३०८०८४.२४	३४२६४४२	२३.९५	१०८८१६४२	

CamScanner

वार्षिक लक्ष्य अनुसार

आ.व. २०८१/८२

क.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	कुल योजना	ल. ई. भएका	ल.ई. हुन नसकेका	विवाद रहेका	[illegible]	[illegible] भएका	ठेक्का सम्झौता भएका	उ.स. सँग सम्झौता भएका	सम्पन्न भएका	समस्याग्रस्त ठेक्का सम्झौता	स्रोत सुनिश्चितता नलिई कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना	कार्यान्वयन शुरु भएका कुल योजना
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४= (८देखि १३)
	प्रदेश सिंचाइ	५८	०	०	०	०	०	२	०	५६	०	०	५८
	प्रदेश नदी	४७	०	०	०	०	०	२	०	४५	०	०	४७
	प्रदेश अन्य	१								१			१
१	प्रदेश तर्फ	१०६	०	०	०	०	०	४	०	१०२	०	०	१०६
२	संघ सशर्त अनुदान तर्फ	५						१		३	१		५
३	संघ विशेष अनुदान तर्फ	१						१					१
४	सर्भेक्षण अध्ययन कार्यक्रम तर्फ	१						१					१
	जम्मा	११३	०	०	०	०	०	७	०	१०५	१	०	११३

प्रदेश सरकार
सम्भाव्य तथा योजना तर्जुमा कार्यालय
सुर्खेत विकास डिभिजन
कर्णाली जिला
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

गण्डकी प्रदेश सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

क्षेत्रः सिंचाई

अवधिः २०८२ असार मसान्तसम्म

जिल्ला	२०७४/७५ सममको उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०७५/७६ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०७६/७७ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०७७/७८ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०७८/७९ को उपलब्धी (हेक्टरमा)			
	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा
मनाङ					१०२			१०२	१०४		५८	१६२	१००		७	१०७	५०		१००	१५०
मुस्ताङ					५०		१८९	२३९	७४		७४	१४८					२९२		४९	३४१
म्याग्दी									३२	३२	५०	११४	४६	३२	३४	११२	४८	५	८०	१३३
बागलुङ									६५	४०	२८	१३३	१५	७०	१६५	२४०		१३७	२	१३९
पर्वत					५५	६५६	६६५	१३७६	३०	२५६	२२०	५०६	२४९	४६३	९७७	१६८९		३५५		३५५
कास्की							१०३	१०३	६६	५	६०	१३१	३५		२३८	२७३	४५	५१०	६५	६२०
स्याङजा										२२३		२२३	४९	२४५	१८०५	२०९९	६५	३४४	२९३	७०२
नवलपुर					२२४		१५	२३९	२३९		१३६८	१६०७	४५१		७७८	१२२९	३४६		८९२	१२३८
तनहुँ					२२			२२	६	१९१		१९७	१२३	२७	३७६	५२९	५५	१४७	१४२	३४०
लमजुङ							२२०	२२०	२८			२८	९४	१२१	६४	२७९	६५	१०६	४३	२१४
गोरखा					३२			३२	८९		८४	१७३	३७७	०	६५३	१०३०	८७	७१	१३१	२८९
जम्मा					४८५	६५६	११९२	२३३३	७३३	७४७	१९४२	३४२२	१५४२	९५८	५०९७	७५९७	१०५३	१६७१	१७९७	४५२१
भूमिगत					१३६			१३६	२३९		५	२४४	४५१		२८	४७९	३४६		२०	३६६
कुल जम्मा					६२२	६५६	११९२	२४७०	९७२	७४७	१९४७	३६६६	१९९३	९५८	५१२५	८०७६	१३९९	१६७१	१८१७	४८८७

तयार गर्नेको नाम:

पद:

मिति:

रूजु गर्नेको नाम:

पद:

मिति:

प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
कास्की जिल्ला
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

डिभिजन प्रमुख

जिल्ला	२०७९/८० को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८०/८१ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८१/८२ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८१/८२ सम्मको उपलब्धी (हेक्टरमा)			
	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार / नवीकरण	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार / नवीकरण	जम्मा
मनाङ	११४			११४	५४	३५	३०	११९					५२४	३५	२००	७५९
मुस्ताङ	१२७	२७	२५	१७९	७	१२५	१	१३३					५५०	१५२	४६२	११६३
म्याग्दी	५४	५	२९	८८	१४	७५		८९					१९४	१४९	२६८	६११
बारलुङ	४३	१०३	१३३	२७९	१८९	१२८	३३	३५०					३१२	४७८	४५५	१२४५
पर्वत	१७	२५७	३०	३०४	४५	९६	१२८	२६९					३९६	२०८३	१९८८	४४६७
कास्की	४५	४८	१८०	२७३	३५	१८६३		१८९८		४००	१९१०	२३१०	२२६	२८२६	४४१९	७४७१
स्याङ्जा	८९	८६१	१४१०	२३६०			३४०	३४०					२०३	१६७३	३५०८	५३८४
नवलपुर	१६८		१३०१	१४६९	२३	५१	६९८३	७०५७					१४५१	५१	४४०५	५९०७
ननढुँ	९५	५८	१०४	२५७	२७	५०	१५०	२२७					३३१	४६९	६७२	१४७२
लमजुङ	१०५	९०	७०	२६५	२५	५०	२०	९५					३१७	३६७	४४७	११३१
गोरखा	३८	६७२	५०	७६०	५०	५००		५५०					६७३	१२४३	१४१८	३३३४
जम्मा	८९५	२१२१	३३३२	६३४८	४६९	२९७३	७६८५	१११२७		४००	१९१०	२३१०	५१७७	९५२६	१८२४२	३२९४४
भूमिगत	२११		६७	२७८	२७५		१५	२९०					१६५८		१२०	१७७८
कुल जम्मा	११०६	२१२१	३३९९	६६२६	७४४	२९७३	७७००	११४१७		४००	१९१०	२३१०	६८३५	९५२६	१८७६२	३४७[illegible]

स्वीकृत गर्नेको नाम

पद:

मिति:

प्रदेश सरकार
उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
जिल्ला तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
कास्की जिल्ला
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

गण्डकी प्रदेश सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

मेरु श्री आवासीय मिति २०८१/८२ माघ

विवरण	२०७६/७७ को उपलब्धी			२०७७/७८ को उपलब्धी			२०७७/७८ को उपलब्धी			२०७८/७९ को उपलब्धी			२०७९/८० को उपलब्धी			२०८०/८१ को उपलब्धी			२०८१/८२ को उपलब्धी				हालसम्मको उपलब्धी			
	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	सरकता निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	सरकता निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	सरकता निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	सरकता निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	सरकता निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	सरकता निर्माण (वटा)	इम्प्याक्ट मेटिको यही तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	स्थाविवन तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	सरकता निर्माण (वटा)	इम्प्याक्ट मेटिको यही तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	स्थाविवन तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	सरकता निर्माण (वटा)
अन्नपुर	१.२५	०	०	२.६८	३५	८	२.८६	२४	०	१.४०	२०	०	०.५५	३०		१	२५	०								
अन्नपुर	१.४४	४	१८	२.१४	११	०	०.३८	३५	०	०.३४	६८	०	०.९६	३	१	२	५	०								
मध्यपुरी	०.९६	०	०	१.२१	२	०	०.३२	१	०	०.३८	०	०	०.६९			१	३	०								
पालपुर	१.४.३	०	०	२.६६	४	०	१.२३	२	४	१.६३	३	०	२.८३	११	४	१	०	०								
पर्वत	३.३३	२४	६१	१.२२	२३	३५	०.९८	१५	३	१.०९	२२	४	१.८८		३०	०	०	०								
बाग्लुङ	०.००	०	०	२.४६	१११	११	१.८१	१७	३६	१.११	४२	२३	३.७०	२	२०	२	०	०	०.७६	०.९१	४.८०	२९.००				
गण्डकी	०.००	०	०	६.१०	०	०	३.३४	४४	४	१.९०	०	०	३.६०	३३		१	०	०								
मनाङ्ग	३.४४	८	१२९	१.६१	२३	२६	१.४८	३६	४	२.००	०	९	३.९८		३	४	३६	०								
मर्स्याङ्दी	२.३१	४४	३४	४.१६	३४	१६०	१.०३	१०	१४	१.४९	३०५	३१	३.४१	२५	८	१	३४	०								
लमजुङ	०.२१	१०५	४४	०.८०	४	४१	०.६०	१२	२८	०.८५	४१	२६	०.७१	२३	१४	१	१०	०								
तनहुँ	३.८३	०	२८	०.९६	४४०	१४	२.०४	१२१६	१६४	२.४८	२००	१३	२.३०	२०	१४.००	२.०५	१९.००	०.००								
जम्मा	१९.६०	१९७	३१५	२६.४०	७००	३३५	२३.७६	१४२०	२४३	१४.८६	७०१	१०६	२४.६२	१५०	१००.००	१४.५२	१७७.६६	०.००					०.००			

नक्शा गर्नेको नाम:

पद:

मिति:

कृजु गर्नेको नाम:

पद:

मिति:

स्वीकृत गर्नेको नाम:

पद:

मिति:

डिभिजन प्रमुख

प्रदेश सरकार
ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
सिंचाई तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
कास्की जिल्ला
गण्डकी प्रदेश, नेपाल